FICHE D'AUTOCONTRÔLE — RACCORDEMENT & CONDUITS DE FUMÉE

Éditée par Bâtir Juste — Modèle conforme aux règles de mise en œuvre et de sécurité.

Cette fiche d'autocontrôle a pour but de vérifier le strict respect des règles de mise en œuvre en neuf et en rénovation. Ce document doit être pointé sur le chantier et visé avant la réception finale pour sécuriser vos garanties (RGE, Décennale) et la sécurité des occupants (incendie, CO).

INFO — IDENTIFICATION DU CHANTIER

Date :	____ / ____ / 20___	**Maître d'ouvrage :**		**Entreprise :**		Adresse :	
Type de conduit :	☐ Individuel ☐ Collectif shunt ☐ Collectif Alsace ☐ Tubage ☐ Chemisage ☐ Conduit neuf						
Matériau :	☐ Boisseaux terre cuite ☐ Briques ☐ Béton ☐ Métallique rigide ☐ Métallique flexible ☐ Plastique						
Combustible :	☐ Gaz naturel ☐ GPL ☐ Fioul domestique ☐ Bois bûche ☐ Granulés ☐ Charbon						
Appareil :	☐ Type B1 ☐ Type B2 ☐ Chaudière ☐ Poêle ☐ Insert ☐ Chauffe-eau						

✓ Conforme ✗ Non conforme / Non vérifiable Ø Sans objet **RGE — Point d'audit RGE**

ÉTAPE 1 — CONCEPTION & DIMENSIONNEMENT

1. Dimensionnement NF EN 13384-1/-2 ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**8.** Classement G obligatoire combustible solide ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**15.** Transformation tronconique si changement section ? ☐✓☐✗☐Ø
2. Vérification puissance nominale ET réduite ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**9.** Section conduit selon NF EN 13384 ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**16.** Conduit pression positive en situation ext. ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
3. Mode feu ouvert vérifié (porte ouverte) ? ☐✓☐✗☐Ø	**10.** Tirage minimal à la buse de chaque appareil ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**17.** Puissance ≤ 365 kW (gaz/liquide) ou ≤ 300 kW (solide) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
4. Débouché : 0,40 m mini au-dessus obstacles < 8 m ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**11.** Section intérieure constante sur toute hauteur ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**18.** Distance sécurité définie (matériau + temp.) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
5. Toiture-terrasse : 1,20 m + 1 m acrotère ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**12.** Dévoiements max 2, angle ≤ 45° ou ≤ 20° ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**19.** Diamètre hydraulique calculé si section carrée ? ☐✓☐✗☐Ø
6. Zone surpression analysée (vent, obstacles) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**13.** Hauteur entre dévoiements ≤ 5 m ? ☐✓☐✗☐Ø	**20.** Compatibilité appareil / conduit vérifiée ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
7. Désignation conduit définie (ex. T450 N1 D V2...) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**14.** Départs individuels : dévoiements interdits ? ☐✓☐✗☐Ø	

ÉTAPE 2 — PRÉPARATION DE CHANTIER

21. Diagnostic préalable conduit existant (Annexe C) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**23.** Ramonage + débistrage préalables réalisés ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**25.** Autorisations administratives obtenues ? ☐✓☐✗☐Ø
22. Matériaux stockés à l'abri pluie/capillaire/souillures ? ☐✓☐✗☐Ø	**24.** Fiches techniques et désignations dispo. ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**26.** Coordination autres corps d'état réalisée ? ☐✓☐✗☐Ø

ÉTAPE 3 — MISE EN ŒUVRE — CONDUIT & RACCORDEMENT

27. Boisseaux cassés ou fissurés écartés ? ☐✓☐✗☐Ø	**35.** Long. horizontale ≤ 3 m (indiv.) ou ≤ 2 m (coll.) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**43.** Coffrage conduit métallique en partie habitable ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
28. Montage boisseaux partie mâle vers le bas ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**36.** Pente ≥ 3 % vers conduit (condensation) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**44.** Coffrage ventilé (orifices ≥ 20 cm²/étage) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
29. Joints boisseaux conformes (mortier, 5-8 mm) ? ☐✓☐✗☐Ø	**37.** Dispositifs obturation totale/partielle proscrits ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**45.** Gaine coupe-feu si traversée plusieurs niveaux ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
30. Plâtre, mortier pur ou coulis réfractaire proscrits ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**38.** Coudes 90° non à angle vif, max 2 coudes ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**46.** Traversée faux-plafond : conduit dépassant dessous ? ☐✓☐✗☐Ø
31. Pied conduit : boîte suie ≥ 5 cm + trappe ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**39.** Distances sécurité respectées (2/5/8/10 cm) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**47.** Appareil condensation : conduit résistant condensats ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
32. Purge ou récupération condensats si risque ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**40.** Aucune isolation sur partie non combustible plancher ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**48.** Prise mesure tirage au plus près buse ? ☐✓☐✗☐Ø
33. Raccordement même nature sur toute longueur ? ☐✓☐✗☐Ø	**41.** Traversée plancher : trémie + fourreau M0/A2-s1 ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**49.** Traversée paroi : conduit calorifugé M0/A2-s1 ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø

ÉTAPE 4 — RÉCEPTION, DIAGNOSTIC & ESSAIS

51. Vacuité vérifiée (ogive < 3 cm plus petite dim.) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**56.** Ventilation espace annulaire tubage : 5/20 cm² ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**61.** Plaque signalétique apposée désignation ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
52. Essai étanchéité réalisé (fumigène) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**57.** Après chemisage : délai 10 jours respecté ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**62.** Fiche identification suivi (Annexe E) remise ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
53. Tirage vérifié à la buse chaque appareil ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**58.** Entretien possible (trappe accessible, boîte visite) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**63.** Dossier recollement complet (études, plans) ? ☐✓☐✗☐Ø
54. Extraction mécanique : asservissement sécu. positive ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**59.** Certificat ramonage fourni (implantation + vacuité) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	**64.** Consignes usage/sécurité/entretien expliquées ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø
55. Modérateur tirage réglé (si présent) ? ☐✓☐✗☐Ø	**60.** Après feu cheminée : diagnostic complet (B.5) ? **RGE** ☐✓☐✗☐Ø	

N° — COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

○ ..... ○ ..... ○ .....
○ ..... ○ ..... ○ .....

Le Maître d'Ouvrage (Le Client)

Signature précédée de « Bon pour validation »

Date : ____ / ____ / 20____

L'Entreprise (Le Fumiste)

Signature précédée de « Qualité et validation certifiées »

Date : ____ / ____ / 20____