FICHE D'AUTOCONTRÔLE : POSE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES (NF DTU 36.5)

Éditée par Bâtir Juste — Modèle conforme aux règles de mise en œuvre NF DTU 36.5.

Cette fiche d'autocontrôle a pour but de vérifier le strict respect des règles de mise en œuvre (NF DTU 36.5) en neuf comme en rénovation. Ce document doit être pointé sur le chantier et visé avant la réception finale pour sécuriser vos garanties (RGE, Décennale).

ÉTAPE 1 IDENTIFICATION DU CHANTIER

Date du contrôle :	_____ / _____ / 20___
Adresse du chantier :	
Maître d'ouvrage (Client) :	
Entreprise (Titulaire de la pose) :	
Type de pose :	☐ Neuf ☐ Rénovation totale ☐ Rénovation sur dormant existant
Matériau des menuiseries :	☐ PVC ☐ Alu ☐ Bois

ÉTAPE 2 CONTRÔLES AVANT POSE — PRÉPARATION

Ces points doivent être validés avant même de commencer la pose.

✓	Point de contrôle	Critère de conformité (NF DTU 36.5)
☐	**Conformité de la livraison**	Les menuiseries correspondent au devis (performances thermiques, acoustiques, dimensions, sens d'ouverture et vitrages).
☐	**Ventilation des locaux**	La présence d'une ventilation est vérifiée et les entrées d'air nécessaires sont bien présentes sur les menuiseries livrées.
☐	**Acceptation du support (Neuf ou Dépose totale)**	Le plan de calfeutrement est plan, l'aplomb des tableaux et le niveau de l'appui et du linteau sont mesurés et conformes.
☐	**Support Rénovation (Dormant conservé)**	Le vieux dormant bois est sain. La ventilation de cet ancien dormant est obligatoirement assurée (lame d'air conservée et grugeage de la bavette si nécessaire pour éviter le pourrissement).

ÉTAPE 3 ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION — MISE EN ŒUVRE

Le cœur de l'étanchéité et de la solidité de l'ouvrage.

✓	Point de contrôle	Critère de conformité (NF DTU 36.5)
☐	**Calage d'assise**	Les cales sont imputrescibles et placées au droit des montants verticaux. Dans le cas de baies coulissantes, l'épaisseur du calage est suffisante pour reprendre la charge sous tous les rails de roulement.
☐	**Fixations périphériques**	Les fixations sont adaptées au support (nature, quantité, écartement maximum). Spécificité PVC : les fixations respectent les distances minimales par rapport aux soudures d'angle pour ne pas fragiliser les cadres.
☐	**Traverse basse**	Absence stricte de perçage et de fixation en traverse basse devant le plan d'étanchéité (zone d'écoulement des eaux).
☐	**Calfeutrement (Les 3 barrières)**	L'étanchéité périphérique à l'eau et à l'air (mousse imprégnée ou mastic sur fond de joint) est réalisée de manière parfaitement continue, y compris dans les angles.

ÉTAPE 4 CONTRÔLES FINAUX ET VALIDATION

Validation du bon fonctionnement et de l'esthétique avant facturation.

✓	Point de contrôle	Critère de conformité (NF DTU 36.5)
☐	**Équerrage, Aplomb et Niveau**	Le contrôle croisé des diagonales, du faux-aplomb et de l'horizontalité du nouveau dormant confirme que la pose est dans les tolérances du DTU.
☐	**Fonctionnement**	Les vantaux et occultations (volets roulants, persiennes) s'ouvrent, se ferment et se verrouillent aisément, sans frottement (le jeu entre les vantaux est constant).
☐	**Esthétique et finitions**	Les finitions autour de la menuiserie sont achevées. L'aspect général de la menuiserie et des vitrages ne présente aucun défaut visible (rayures, impacts) avec un recul d'observation de 3 mètres.
☐	**Documentation client**	Les consignes d'usage et d'entretien ont été expliquées au client, et une notice d'entretien/maintenance a été remise.

SIGNATURES VALIDATION CONTRADICTOIRE

Fait en deux exemplaires originaux, remis à chacune des parties.

Le Maître d'Ouvrage (Le Client)

Signature précédée de la mention « Bon pour validation »

Date : ____ / ____ / 20____

L'Entreprise (Le Poseur)

Signature précédée de la mention « Qualité et validation certifiées »

Date : ____ / ____ / 20____